

郑州市人民政府办公厅文件

郑政办文〔2018〕26号

郑州市人民政府办公厅 关于全市一季度省市重点项目建设 情况的通报

各县（市、区）人民政府，市人民政府各部门，各有关单位：

2018年以来，全市重点项目建设认真贯彻市委、市政府决策部署，紧紧围绕年度各项目标任务，着力早谋划、早部署、早启动，快推进。元月份分解下达各项建设任务，召开全市推进会动员部署，春节前后组织2批34场集中开工活动，全面督导节后复工，迅速掀起重点项目建设高潮，保持了快推进、强投资的良好态势。一季度省市重点项目完成投资947.3亿元，投资率21.0%；已开工项目101个，开工率55.2%；完成联审联批事

项 652 项，审批率 58.5%。在郑省重点项目全省占比“两个 50%”目标顺利实现、一季度项目审批开工“双 50%”和投资 900 亿的目标超额完成，取得了首季开门红。现将有关情况通报如下：

一、目标任务综合完成情况

（一）省重点项目目标完成综合排序情况

按照综合得分由高到低顺序排列依次为：郑东新区、郑州航空港经济综合实验区、中原区、二七区、郑州高新区、荥阳市、新密市、新郑市、金水区、管城回族区、惠济区、巩义市、中牟县、郑州经济开发区、登封市、上街区。

综合得分高于平均分值的单位依次为：郑东新区、郑州航空港经济综合实验区、中原区、二七区、郑州高新区、荥阳市、新密市、新郑市、金水区。

综合得分低于平均分值的单位依次为：管城回族区、惠济区、巩义市、中牟县、郑州经济开发区、登封市、上街区。

（二）省重点项目目标完成各板块排序情况

四个开发区按综合得分由高到低排序依次为：郑东新区、郑州航空港经济综合实验区、郑州高新区、郑州经济开发区。

六县（市）、上街区按综合得分由高到低排序依次为：荥阳市、新密市、新郑市、巩义市、中牟县、登封市、上街区。

市内五区按综合得分由高到低排序依次为：中原区、二七区、金水区、管城回族区、惠济区。

（三）省重点项目完成投资排序情况

完成投资比例高于平均进度的单位依次为：郑东新区、二七区、金水区、巩义市、管城回族区、新密市、荥阳市、郑州高新区、中原区、新郑市、中牟县、上街区、郑州航空港经济综合实验区；市城管局、市城建委。

完成投资比例低于平均进度的单位依次为：郑州经济开发区、惠济区、登封市；市水务局、市发展投资集团、市交通委、市城建集团、市地产集团、市交建投公司、市轨道公司、市公用集团、市公共住宅公司。

（四）省重点项目开工排序情况

开工率 100% 的单位依次为：巩义市、金水区、中原区、惠济区；市交建投公司。

开工率高于 50% 的单位依次为：郑州航空港经济综合实验区、中牟县、荥阳市、二七区、郑东新区、管城回族区、郑州高新区、新郑市、新密市、登封市。

开工率低于 50% 的单位依次为：郑州经济开发区、上街区；市水务局、市公共住宅公司。

（五）市重点项目目标完成排序情况

按照综合得分由高到低顺序排列依次为：郑州高新区、荥阳市、二七区、中原区、金水区、新密市、郑东新区、管城回族区、上街区、新郑市、惠济区、郑州航空港经济综合实验区、登封市、中牟县、郑州经济开发区。

（六）省市重点项目联审联批完成排序情况

各县（市、区）和市直审批部门能够高度重视审批工作，把重点项目审批事项作为抓项目、促开工的主要抓手，积极主动服务，提高审批效率，一季度审批事项均超过50%目标。

四个开发区按综合排序由高到低依次为：郑东新区、郑州高新区、郑州航空港经济综合实验区、郑州经济开发区。

六县（市）、上街区按综合排序由高到低依次为：上街区、新郑市、登封市、荥阳市、新密市、巩义市、中牟县。

市内五区按综合排序由高到低依次为：中原区、管城回族区、金水区、惠济区、二七区。

市直审批部门按综合排序由高到低依次为：市发改委、市国土局、市环保局、市规划局。

二、存在的问题和原因

一季度，我市重点项目建设工作开局良好。但也存在着县（市、区）和市直有关单位工作推进不平衡、个别责任单位开工率未达到50%、投资进度缓慢、集中开工项目未能连续施工等问题。这些问题的主要原因是：个别单位对重点项目建设的重要性认识不够，目标责任制落实不到位，协调服务不及时；个别项目施工组织不科学，不能结合大气污染防治要求统筹做好施工安排。

三、下一步重点工作

二季度，我们将紧盯重点项目建设“时间过半任务过半”目

标，统筹施策，精准发力，着力抓好以下四项工作：

一是抓审批提速。严格落实并联审批，采取联合审批、全程代办等方式，强化跟踪服务，及时协调解决问题，不断畅通重点项目审批“绿色通道”，确保上半年审批率达到80%以上。

二是抓项目开工。对拟开工、前期项目逐一制定推进方案，压实工作责任，强化集中辅导，完善开工要件，推动5月18日全市第三批集中开工活动，再开工一批重点项目，确保上半年项目开工率达到80%以上。

三是抓投资完成。将在建项目投资任务逐一细化量化，明确节点，压实责任，各项目单位要充分利用好二季度施工黄金期，强化保障，科学施工，大干快上，确保上半年完成投资超2300亿元。

四是抓环境优化。落实县（市、区）重点项目建设环境主体责任，逐项目排查梳理存在问题，主动靠前对接服务，分层分级研究解决，保障项目加快建设。

- 附件：1. 各县（市、区）一季度省重点在郑项目目标完成情况综合排序表
2. 各板块一季度省重点在郑项目目标完成情况综合排序表
3. 各县（市、区）和有关部门（单位）一季度省重点在郑项目投资目标完成情况排序表

4. 各县（市、区）和有关部门（单位）一季度省重点在郑项目开工目标完成情况排序表
5. 各县（市、区）一季度市重点项目目标完成情况综合排序表
6. 各县（市、区）和有关部门（单位）一季度省市重点项目审批事项完成情况排序表

2018年4月19日

主办：市重点项目办

督办：市政府办公厅二处

抄送：市委各部门，郑州警备区。

市人大常委会办公厅，市政协办公厅，市法院，市检察院。

郑州市人民政府办公厅

2018年4月23日印发

